

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации подпрограммы «» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (далее – подпрограмма госпрограммы)

по итогам 1 квартала 2017 года

На реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы в 2017 году предусмотрено финансирование в объеме 577 579,94 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- средства областного бюджета Ленинградской области – 456 147,70 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области – 21 432,24 тыс. рублей;
- средства прочих источников - 100 000 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2017 года фактическое финансирование государственной программы составило: 86243,99 тыс. рублей (14,93 % от плана), из них:

- средства федерального бюджета – 0,00 рублей (0% от плана);
- средства областного бюджета Ленинградской области - 85043,99 тыс. рублей (18,64 % от плана);
- средства местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области - 1200 тыс. рублей (5,56 % от плана);
- средства прочих источников - 0,00 тыс. рублей (0 % от плана).

Выполнено мероприятий по итогам 1 квартала 2017 года на сумму 33743,99 тыс. рублей (39,13 % от фактически профинансированного), из них:

- средства областного бюджета Ленинградской области - 32543,99 тыс. рублей;
- средства местных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области - 1200,0 тыс. рублей;
- средства прочих источников - 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» (далее - подпрограмма 2)

Основное мероприятие 2.1 «Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения»

2.1.1 *Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений*

В соответствии с кассовым планом реализации госпрограммы на реализацию данного мероприятия в 2017 году финансирование запланировано

42 120,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2017 года профинансировано 6 720,96 тыс. рублей.

По состоянию на 01 апреля 2017 года ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» исполнение бюджета по целевой статье 572 01 00160 составило 6 720 961 руб. 17 коп., это 15,96 % от общей суммы выделенных лимитов. Низкое исполнение связано с тем, что выплата заработной платы за вторую половину марта, перечисление НДФЛ за март, страховых взносов с заработной платы за март осуществляется в апреле 2017 года.

2.1.3 Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения (мероприятия и проекты)

Запланировано из областного бюджета в 2017 году - 4 880,00 тыс. рублей, расходы запланированы на 2 квартал 2017 года.

— на мероприятие «*Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*» 80,00 тыс. рублей. Расходы запланированы на 3 квартал 2017 года, приобретение бланочной (печатной) продукции в рамках разъяснительной работы среди ответственных за энергосбережение.

По состоянию на 01.04.2017 года профинансировано 0,00 тыс. рублей, это составило 0% от общей суммы выделенных лимитов.

— на мероприятие «*Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*» запланировано 4 800,00 тыс. рублей. Фактическое финансирование РГИС составило 0,00 тыс. рублей, реализация (финансирование) мероприятия запланировано на 2, 3 и 4 кварталы.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях»

2.2.1 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения

Областным законом от 09 декабря 2016 года №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотрено финансирование мероприятия по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области» государственной программы в размере 81 000 000,00 рублей. Процент исполнения составил 0%.

Перечень мероприятий формируется по заявительному принципу на основании конкурсного отбора муниципальных образований.

По результатам осуществлённого комитетом отбора заявок от муниципальных образований, общий объем распределенных субсидий на

реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения составил менее 90 % от утвержденных ассигнований. В связи с этим в настоящее время Комитет проводит дополнительный отбор.

Постановление Правительства Ленинградской области «О распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения» не утверждено, соглашения не заключены, поэтому перечень объектов не включен в отчет за 1 квартал 2017 года.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию указанных мероприятий утвержден Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2014 года № 446 (с изменениями).

2.2.2 Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения

На реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в 2017 году предусмотрено софинансирование из областного бюджета Ленинградской области в размере 83 421,700 тыс. рублей.

Объем средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской области составляет 9 269,08 тыс. рублей.

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 № 75, в соответствии с которым субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при предоставлении копий заключенных муниципальных контрактов на проведение подрядных работ.

Распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области утверждено Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.03.2017 № 90. Финансирование предусмотрено по 21 мероприятию в 11 муниципальных образованиях.

С администрациями муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении в 2017 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области.

Финансирование мероприятий планируется во 2 квартале 2017 года.

2.2.3 Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием

В соответствии с кассовым планом на реализацию данного мероприятия в 2017 году было запланировано 150 000,00 тыс. рублей. Также на реализацию данного мероприятия запланированы расходы из местного бюджета в размере – 7 900,00 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2017 года финансирование мероприятия составило 150 000,00 тыс. рублей из областного бюджета.

Мероприятие «субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием» реализуется в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 08.11.2016г. №424 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях" подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".

Показатель результативности мероприятия - установка 60 автоматизированных индивидуальных тепловых пункта с погодным и часовым регулированием (далее - АИТП) в жилищном фонде, в разрезе:

- установка 30 АИТП в жилищном фонде Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (финансирование составило 75 000,00 тыс. рублей);

- установка 30 АИТП в жилищном фонде Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (финансирование составило 75 000,00 тыс. рублей).

По мероприятию ведутся подготовительные работы, в связи с чем выполнение работ по мероприятию по итогам 1 квартала 2017 года – 0%.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение бюджетных учреждений объектами теплоснабжения»

Проектирование и строительство объектов топливно-энергетического комплекса бюджетной сферы

В соответствии с кассовым планом комитета по строительству Ленинградской области на финансирование данного мероприятия в 2016 году запланировано 12 000,00 тыс. рублей.

В 2017 году в рамках данного мероприятия запланировано:

1. Работы по завершению строительства ГБМК для ГКУЗ ЛО

«Туберкулезная больница «Дружноселье» пос. Дружноселье Гатчинского района, в том числе проектные работы (до 2017 года – завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Туберкулезная больница «Дружноселье» пос. Дружноселье Гатчинского района).

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 15 000,0 тыс.руб., освоение по состоянию на 01.04.2017 составляет 0,0 тыс.руб.

В связи с выявленной необходимостью осуществления корректировки проектной документации на строительство Объекта, выполнение строительно-монтажных работ не представляется возможным. Освоение средств областного бюджета Ленинградской области запланировано на 4 квартал 2017 года.

2. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская специальная школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы", пос.Ефимовский Бокситогорского района, в том числе проектные работы (до 2016 года - обеспечение безопасного состояния и обследование газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат", пос.Ефимовский).

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 32 579,46 тыс.руб., освоение по состоянию на 01.04.2017 составляет 0,0 тыс.руб.

В настоящее время выполнена корректировка проектной документации, получено положительные заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта ГАУ «Управление Государственной экспертизы Ленинградской области» № 47-1-7-0814-16 от 08.12.2016. Формируется комплект документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации на выполнение работ по завершению строительства объекта.

3. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушением зрения» в п. Мга Кировского района, в том числе проектные работы (до 2016 года – завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» в п. Мга Кировского района).

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 9 740,54 тыс.руб., освоение по состоянию на 01.04.2017 составляет 0,0 тыс.руб.

В целях завершения строительства Объекта необходимо увеличение объема финансирования на 2017 год (соответствующая заявка была подготовлена Комитетом и направлена в установленном порядке в комитет финансов Ленинградской области). После утверждения соответствующих изменений (постановление Правительства Ленинградской области о внесении изменений

в перечень объектов Подпрограммы) будут проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение работ по завершению строительства Объекта.

4. Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк" в пос. Вырица, в том числе проектные работы (до 2016 года - работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк" в пос. Вырица).

В 2017 году предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета Ленинградской области в объеме 7 406,00 тыс.руб., освоение по состоянию на 01.04.2017 составляет 3 323,03 тыс.руб. Исполнительной документацией (актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3) подтверждено выполнение работ по устройству фундамента под баки-аккумуляторы, по устройству ограждения, монтажу дымовой трубы, озеленению территории, произведено дорожное покрытие.

Отчет о реализации подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" госпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

Наименование государственной программы: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

Отчетный период: январь-март 2017 года

Участник: ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Участник (ОИВ)	Объем финансового обеспечения государственной программы в 2017 году, тыс. руб.				Фактическое финансирование подпрограммы государственной программы за январь-март 2017 года, тыс. руб.				Выполнено за январь - март 2017 года, тыс. руб.				Результат
			ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области"															

2.1	Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения (57 2 01 00000)	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	47 000,00	0,00	0,0 0	0,00	6 720, 96	0,00	0,00	0,00	6 72 0,9 6	0,00	0,0 0	
2.1.1	Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (57 2 01 00160)	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	42 120,00	0,00	0,0 0	0,00	6 720, 96	0,00	0,00	0,00	6 72 0,9 6	0,00	0,0 0	
2.1.3	Формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганда энергосбережения (мероприятия и проекты) (57 2 01 10280)	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	4 880,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	

2.1.3.1	Пропаганда энергосбережения и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	Ведение региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО"	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях (57 2 02 00000)	Комитет по ТЭК, Комитет по ЖКХ и транспорту, МО	0,00	314 421,70	21 432,24	0,00	0,00	150 000,00	1 200,00	0,00	0,00	22 500,00	1 200,00	0,00	

2.2.1	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (57 2 02 70180)	Комитет по ТЭК, МО	0,00	81 000,00	4 263,16	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения (57 2 02 70280)	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, МО	0,00	83 421,70	9 269,08	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.1	Замена насосов станции II-ого подъема водоочистных сооружений по адресу: Дубровское г.п, ул. Набережная, уч. 17/1	Дубровское городское поселение	0,00	2 945,25	327,25	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.2	Замена системы аэрации трех аэротенков с компрессорным оборудованием на	Дубровское городское поселение	0,00	9 468,64	1 052,07	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	

	канализационных очистных сооружениях														
2.2.2.3	Замена насосов в здании станции I-ого подъема по адресу: Дубровское г.п, ул. Набережная, уч. 17/1	Дубровское городское поселение	0,00	654,75	72,75	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.4	Ремонт сетей водопровода, дер. Лисино	Калитинское сельское поселение	0,00	4 461,12	495,68	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.5	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция № 3	город Выборг	0,00	10 800,00	1 200,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.6	Капитальный ремонт запорной арматуры и насосных агрегатов по адресу: г. Выборг, канализационная насосная станция № 4	город Выборг	0,00	10 800,00	1 200,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.7	Замена частотно - регулирующего преобразователя в здании насосной станции 2 – го	город Выборг	0,00	1 800,00	200,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	

	подъёма по адресу: г. Выборг, ул. Водная, д. 2м.														
2.2.2.8	Замена компрессоров шестереночных (2АФ44Э-53Ш) с эл. двигателем на КОС ул. Шоссейная в дер. Мыза-Ивановка	Гатчинский муниципальный район	0,00	108,00	12,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.9	Замена насоса СМ 250-200-400/6 75 кВт 1500 об/мин. на ГКНС ул. Огородная в дер. Белогорка.	Гатчинский муниципальный район	0,00	540,00	60,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.10	Замена насосного оборудования районной канализационной насосной станции (РНС) по адресу: г. Гатчина, ул. Воскова, д.1, строен.1	город Гатчина	0,00	5 961,56	662,40	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.11	Замена автоматики на 5 скважинах в дер. Малое Карлино	Виллозское городское поселение	0,00	2 000,00	222,22	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.12	Замена насосного и энергетического оборудования КНС №-3 г. Луга	Лужский муниципальный район	0,00	9 590,00	1 065,56	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	

2.2.2.13	Капитальный ремонт скважины с заменой насосного оборудования в дер. Турово	Заклинское сельское поселение	0,00	3 990,51	443,39	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.14	Ремонт (замена) аварийного насосного оборудования: марки 300Д станции 1-го подъема в количестве 1ед. с обвязкой, марки 400Д-90 станции 2-го подъема в количестве 1 ед. с обвязкой на участке ВОС, расположенном по адресу: Гостицкая волость, правый берег р. Плюсса	Сланцевское городское поселение	0,00	4 820,11	535,57	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.15	Ремонт (замена) аварийного насосного оборудования: марки СД 250/22,5 в количестве 1 ед. с обвязкой, марки СД 450/22,5 в количестве 1 ед. с обвязкой на канализационной насосной станции №1, расположенной по адресу: ЛО, г.	Сланцевское городское поселение	0,00	558,03	62,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	

	Сланцы, ул. Ломоносова, в районе дома №1.														
2.2.2.16	Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 400 мм на территории Сланцевского городского поселения (4 штуки)	Сланцевское городское поселение	0,00	2 043,00	227,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.17	Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 500 мм на территории Сланцевского городского поселения (6 шт.)	Сланцевское городское поселение	0,00	4 950,00	550,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.18	Замена (ремонт) запорно-регулирующей арматуры Ду 800 мм на территории Сланцевского городского поселения (2 шт.)	Сланцевское городское поселение	0,00	2 520,00	280,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.19	Ремонт (замена) аварийного насоса марки ФГ 144/46 в количестве 1 ед. с обвязкой на канализационной насосной станции №7, расположенной	Сланцевское городское поселение	0,00	280,73	31,19	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	

	по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, в районе дома №18														
2.2.2.20	Капитальный ремонт канализационной насосной станции № 5	Сосновоборский городской округ	0,00	4 500,00	500,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.2.21	Капитальный ремонт канализационной насосной станции с заменой насосного оборудования	Ульяновское городское поселение	0,00	630,00	70,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
2.2.3	Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием (57 2 02 70810)	Комитет по ТЭК, МО	0,00	150 000,00	7 900,00	0,0 0	0,00	1500 00,0 0	1200, 00	0,00	0,00	22 50 0,0 0	1200, 00	0,0 0	
2.2.3.1	Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием администрации Сиверское городское поселение Гатчинского	Комитет по ТЭК, МО	0,00	75 000,00	3 900,00	0,0 0	0,00	7500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	

	муниципального района ЛО														
2.2.3.2	Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района ЛО	Комитет по ТЭК, МО	0,00	75 000,00	4 000,00	0,0 0	0,00	7500 0,00	1200, 00	0,00	0,00	22 50 0,0 0	1200, 00	0,0 0	
2.3	Обеспечение бюджетных учреждений объектами теплоснабжения (57 2 03 00000)	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	64 726,00	0,00	0,0 0	0,00	3323 ,03	0,00	0,00	0,00	33 23, 03	0,00	0,0 0	
2.3.1	Проектирование и строительство объектов топливно-энергетического комплекса бюджетной сферы	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	64 726,00	0,00	0,0 0	0,00	3 323, 03	0,00	0,00	0,00	3 32 3,0 3	0,00	0,0 0	

Работы по завершению строительства ГБМК для ГКУЗ ЛО «Туберкулезная больница «Дружноселье» пос. Дружноселье Гатчинского района, в том числе проектные работы (до 2017 года – завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Туберкулезная больница «Дружноселье» пос. Дружноселье Гатчинского района)	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	15 000,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
--	--	------	-----------	------	---	---	------	---	------	------	------	------	---	---	--

Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская специальная школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы", пос.Ефимовский Бокситогорского района, в том числе проектные работы (до 2016 года - обеспечение безопасного состояния и обследование газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат", пос.Ефимовский)	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	32 579,46	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
---	--	------	-----------	------	---	---	------	---	------	------	------	------	---	---	--

Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская школа - интернат, реализующая адаптированные образовательные программы для детей с нарушением зрения» в п. Мга Кировского района, в том числе проектные работы (до 2016 года – завершение работ по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа- интернат» в п. Мга Кировского района)	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	9 740,54	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
---	--	------	----------	------	---	---	------	---	------	------	------	------	---	---	--

	Работы по завершению строительства газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк" в пос. Вырица, в том числе проектные работы (до 2016 года - работы по вводу в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк" в пос. Вырица)	Комитет по строительству Ленинградской области	0,00	7 406,00	0	0	0	3 323, 03	0	0,00	0,00	3 32 3,0 3	0	0	
2.4	Обеспечение внедрения энергосберегающего оборудования в сфере ТЭК (57 2 04 00000)	Комитет по ТЭК (ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО")	0,00	30000,00	0,00	10 00 00, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	

2.4.1	Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с приобретением энергосберегающего оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (КЦСР 57 2 04 07120)	Комитет по ТЭК	0,00	30000,00	0,00	10 00 00, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,0 0	
Итого по подпрограмме			0,00	456147,70	21432,24	10 00 00, 00	0,00	1600 43,9 9	1200, 00	0,00	0,00	32 54 3,9 9	1200, 00	0,0 0	